

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

19 мая 2017 г.

СЕТЕВОЙ ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий по реализации проекта строительства
Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (ЦКАД)

| № п/п | Наименование мероприятия | Итоговый документ | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Ожидаемые результаты |
|---|--|--|---|----------------------------|---|
| 1. Внесение изменений в законодательные акты Российской Федерации и акты Правительства Российской Федерации | | | | | |
| 1.1. | Внесение изменений в федеральную целевую программу "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" | постановление Правительства Российской Федерации | Минтранс России, Минэкономразвития России, Минфин России, Государственная компания "Автодор" | выполнено (май 2014 г.) | в соответствующей федеральной целевой программе предусмотрены необходимые объемы финансирования реализации проекта строительства ЦКАД |

| № п/п | Наименование мероприятия | Итоговый документ | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Ожидаемые результаты |
|-------|---|---|--|-----------------------------|--|
| 1.2. | Внесение изменений в Программу деятельности Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на долгосрочный период (2010 - 2020 годы) (с учетом пункта 1.1.) | распоряжение Правительства Российской Федерации | Минтранс России, Минэкономразвития России, Минфин России, Государственная компания "Автодор" | выполнено (май 2014 г.) | в Программе деятельности Государственной компании "Автодор" на долгосрочный период предусмотрены необходимые объемы финансирования реализации проекта строительства ЦКАД |
| 1.3. | Передача участка федеральной автомобильной дороги А-107 "Московское малое кольцо" в доверительное управление Государственной компании "Автодор" | распоряжение Правительства Российской Федерации | Минтранс России, Минфин России, Государственная компания "Автодор" | выполнено (октябрь 2013 г.) | в доверительное управление Государственной компании "Автодор" передан участок автомобильной дороги, необходимый для реализации проекта строительства ЦКАД |
| 1.4. | Подготовка предложений по возможности возмещения НДС на капитальные затраты, профинансированные за счет средств концедента, а также налогообложения платы концедента по концессионному соглашению | доклад в Правительство Российской Федерации | Минфин России, Минэкономразвития России, Минтранс России, Государственная компания "Автодор" | выполнено (декабрь 2014 г.) | урегулированы вопросы налогообложения при реализации проекта строительства ЦКАД |

| № п/п | Наименование мероприятия | Итоговый документ | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Ожидаемые результаты |
|--------|--|---|--|-----------------|---|
| 1.5. | Подготовка решения об эксплуатации на платной основе отдельных участков ЦКАД | | | | |
| 1.5.1. | Разработка концепции, бизнес-плана, финансовой модели, организационно-правовых схем, основных технических решений реализации Единого оператора ЦКАД | доклад в Минтранс России | Государственная компания "Автодор" | май 2017 г. | разработаны концепция, бизнес-план, финансовая модель, организационно-правовые схемы и основные технические решения проекта Единый оператор ЦКАД |
| 1.5.2. | Проведение технологического и ценового аудита концепции Единого оператора ЦКАД, бизнес-плана, финансовой модели, организационно-правовой схемы, основных технических решений | доклад в Правительство Российской Федерации | Государственная компания "Автодор", Минтранс России | июль 2017 г. | проведен технологический и ценовой аудит концепции Единого оператора ЦКАД, бизнес-плана, финансовой модели, организационно-правовой схемы, основных технических решений |
| 1.5.3. | Представление предложений по созданию системы взимания платы за проезд ЦКАД, с учетом всесторонней оценки рисков, включая предложения по основным технологическим решениям, организационно-правовой и финансовой моделям и плану мероприятий | доклад в Правительство Российской Федерации | Минтранс России, Министр Российской Федерации М.А.Абызов, Государственная компания "Автодор" | август 2017 г. | представлены предложения по созданию системы взимания платы за проезд ЦКАД, с учетом всесторонней оценки рисков, включая предложения по основным технологическим решениям, организационно-правовой и финансовой моделям и плану мероприятий |

| № п/п | Наименование мероприятия | Итоговый документ | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Ожидаемые результаты |
|--------|--|---|---|----------------------------|--|
| 1.5.4. | Заключение соглашения на создание системы взимания платы и осуществление взимания платы с пользователей ЦКАД | заключенное соглашение | Государственная компания "Автодор" | март 2018 г. | определен оператор системы взимания платы за проезд по ЦКАД |
| 1.5.5. | Решение об эксплуатации на платной основе отдельных участков ЦКАД | распоряжение Правительства Российской Федерации | Минтранс России, Государственная компания "Автодор", Минфин России, Минэкономразвития России | сентябрь 2018 г. | закреплен режим эксплуатации на платной основе отдельных участков ЦКАД |
| 1.6. | Использование прилегающих к ЦКАД территорий | | | | |
| 1.6.1. | Разработка и утверждение изменений в схемы территориального планирования г. Москвы и Московской области в целях развития прилегающих к ЦКАД территорий | утвержденные схемы территориального планирования, доклад в Правительство Российской Федерации | Правительство Московской области, Правительство Москвы, Государственная компания "Автодор", Минтранс России, Минэкономразвития России | выполнено (апрель 2016 г.) | утверждены схемы территориального планирования прилегающих к ЦКАД территорий |
| 1.7. | Разработка программы использования прилегающих к ЦКАД территорий | доклад в Правительство Российской Федерации | Минэкономразвития России, Минтранс России, Правительство Московской области, Правительство Москвы, Государственная компания "Автодор" | выполнено (август 2016 г.) | разработана программа эффективного использования прилегающих к ЦКАД территорий, в том числе в интересах пользователей ЦКАД |

| № п/п | Наименование мероприятия | Итоговый документ | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Ожидаемые результаты |
|--|---|---|--|---|--|
| 1.7.1. | Реализация программы использования прилегающих к ЦКАД территорий | доклад в Правительство Российской Федерации | Минэкономразвития России, Правительство Московской области, Правительство Москвы, Государственная компания "Автодор" | ежегодно в соответствии со сроками реализации мероприятий программы | исполнены мероприятия программы использования прилегающих к ЦКАД территорий |
| 1.8. | Эмиссия ценных бумаг (облигаций) в целях реализации проекта строительства ЦКАД | | | | |
| 1.8.1. | Эмиссия ценных бумаг (облигаций) Государственной компании "Автодор" и выкуп за счет средств Фонда национального благосостояния | отчет об итогах выпуска ценных бумаг, зарегистрированный Банком России | Минфин России, Государственная компания "Автодор" | в соответствии с паспортом проекта | для реализации проекта строительства ЦКАД привлечены средства Фонда национального благосостояния |
| 2. Проведение независимого ценового и технологического аудита проектной документации, обеспечение сопровождения реализации проектов строительства ЦКАД (Первого, Третьего, Четвертого, Пятого пусковых комплексов) | | | | | |
| 2.1. | Формирование технического задания на проведение независимого технологического и ценового аудита проектной документации и дальнейшее сопровождение реализации проекта ЦКАД | техническое задание на проведение независимого технологического и ценового аудита проектной документации и дальнейшее сопровождение реализации проекта ЦКАД | Государственная компания "Автодор", Минэкономразвития России, Минтранс России, эксперты "Открытого правительства" | выполнено (апрель 2014 г.) | определен состав работ в рамках проведения технологического и ценового аудита |

| № п/п | Наименование мероприятия | Итоговый документ | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Ожидаемые результаты |
|-------|---|---|---|--|---|
| 2.2. | Конкурсный отбор организаций по проведению независимого технологического и ценового аудита проектной документации и дальнейшее сопровождение реализации проекта ЦКАД | решение Наблюдательного Совета Государственной компании "Автодор", доклад в Правительство Российской Федерации | Государственная компания "Автодор", Минтранс России, Минэкономразвития России, эксперты "Открытого правительства" | выполнено (июль 2014 г.) | определены исполнители технологического и ценового аудита |
| 2.3. | Независимый технологический и ценовой аудит проектной документации с рекомендациями аудиторов по оптимизации проектных решений | решение Наблюдательного Совета Государственной компании "Автодор" в отношении заключения по итогам независимого технологического и ценового аудита, доклад в Правительство Российской Федерации | Государственная компания "Автодор", Минтранс России, независимые аудиторы, эксперты "Открытого правительства" | май 2017 г. | подтверждена достоверность сведений проектной документации о сметной стоимости и предлагаемых технических решениях, а также оптимальность технических и технологических решений с точки зрения достижения целевых показателей и эффективности капитальных и операционных затрат |
| 2.4. | Установление обязательств концессионера/инвестора по учету рекомендаций аудитора по оптимизации проекта, с возможным распределением выгоды от реализации рекомендаций аудитора между ГК "Автодор" и концессионером/инвестором | доклад в Правительство Российской Федерации | Государственная компания "Автодор", Минтранс России | в соответствии с графиком реализации пусковых комплексов | осуществляется реализация рекомендаций технологического и ценового аудита |

| № п/п | Наименование мероприятия | Итоговый документ | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Ожидаемые результаты |
|---|---|--|--|----------------------------|--|
| 3. Реализация проекта строительства ЦКАД (Первый пусковой комплекс) | | | | | |
| 3.1. | Подготовка и проведение инвестиционного конкурса | | | | |
| 3.1.1. | Доработка финансово-экономической модели и разработка проекта инвестиционного соглашения, подготовка конкурсной документации, проведение публичных слушаний | конкурсная документация, проект инвестиционного соглашения | Государственная компания "Автодор" | выполнено (ноябрь 2013 г.) | определены организационно-правовая и финансовая модели реализации проекта, подготовлена конкурсная документация, условия конкурса обсуждены с потенциальными участниками |
| 3.1.2. | Проведение конкурсного отбора | заключенное долгосрочное инвестиционное соглашение | Государственная компания "Автодор" | выполнено (май 2014 г.) | проведен конкурс, заключено долгосрочное инвестиционное соглашение |
| 3.2. | Оформление земельных участков в полосе отвода автомобильной дороги | | | | |
| 3.2.1. | Разработка и утверждение документации по планировке территории | ведомственный акт | Росавтодор, Государственная компания "Автодор" | выполнено (июнь 2014 г.) | утверждена документация по планировке территории |
| 3.2.2. | Принятие решений об изъятии (резервировании) земельных участков | ведомственный акт | Росавтодор, Государственная компания "Автодор" | июль 2017 г. | приняты решения об изъятии земельных участков |

| № п/п | Наименование мероприятия | Итоговый документ | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Ожидаемые результаты |
|--------|---|---|--|--|--|
| 3.2.3. | Изъятие земельных участков для федеральных нужд | договоры и (или) судебные решения | Государственная компания "Автодор" | ноябрь 2017 г. | изъяты земельные участки для федеральных нужд |
| 3.2.4. | Регистрация права собственности Российской Федерации на земельные участки | свидетельство о праве собственности | Минэкономразвития России, Государственная компания "Автодор" | февраль 2018 г. | зарегистрировано право собственности Российской Федерации на земельные участки |
| 3.2.5. | Перевод земельных участков в категорию промышленности и транспорта | распоряжение Правительства Российской Федерации | Минсельхоз России, Минприроды России, Минтранс России, Минэкономразвития России, Правительство Московской области, Государственная компания "Автодор", в соответствии со сферами ведения | в 3-месячный срок с момента подачи ходатайства о переводе земель | земельные участки переведены в категорию земель промышленности и транспорта |
| 3.2.6. | Предоставление земельных участков в аренду Государственной компании "Автодор" | договор(ы) аренды | Росавтодор, Государственная компания "Автодор" | в 2-месячный срок с момента исполнения пункта 3.2.4 | зарегистрированы договоры аренды земельных участков |
| 3.3. | Подготовка территории строительства | акты приемки выполненных работ | Государственная компания "Автодор", Исполнитель по соглашению (инвестор) | май 2014 г. - июнь 2018 г. | подготовлена территория строительства |

| № п/п | Наименование мероприятия | Итоговый документ | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Ожидаемые результаты |
|---|---|--|--|----------------------------|---|
| 3.4. | Строительно-монтажные работы | акты приемки выполненных работ | Государственная компания "Автодор", Инвестор | ноябрь 2018 г. | получен акт приемки выполненных работ |
| 3.5. | Ввод в эксплуатацию объекта | | | | |
| 3.5.1. | Подача документов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта | комплект документов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию | Государственная компания "Автодор", Инвестор | ноябрь 2018 г. | подготовлены документы для получения разрешения на ввод в эксплуатацию |
| 3.5.2. | Оформление разрешения на ввод в эксплуатацию объекта | разрешение на ввод в эксплуатацию, доклад в Правительство Российской Федерации | Росавтодор, Государственная компания "Автодор" | декабрь 2018 г. | получен акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 3.6. | Регистрация прав собственности | свидетельство на право собственности | Минэкономразвития России, Росавтодор, Государственная компания "Автодор" | декабрь 2018 г. | зарегистрировано право собственности Российской Федерации на автомобильную дорогу |
| 3.7. | Реализация второй очереди строительства | | Государственная компания Автодор", Инвестор | 2023 - 2027 годы | |
| 4. Реализация проекта строительства ЦКАД (Третий пусковой комплекс) | | | | | |
| 4.1. | Оформление земельных участков в полосе отвода автомобильной дороги (работа ведется с декабря 2011 г.) | | | | |
| 4.1.1. | Разработка и утверждение документации по планировке территории | ведомственный акт | Росавтодор, Государственная компания "Автодор" | выполнено (апрель 2014 г.) | утверждена документация по планировке территории |

| № п/п | Наименование мероприятия | Итоговый документ | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Ожидаемые результаты |
|--------|---|---|--|--|--|
| 4.1.2. | Принятие решений об изъятии (резервировании) земельных участков | ведомственный акт | Росавтодор, Государственная компания "Автодор" | январь 2018 г. | приняты решения об изъятии земельных участков |
| 4.1.3. | Изъятие земельных участков для федеральных нужд | договоры и (или) судебные решения | Государственная компания "Автодор" | август 2018 г. | изъяты земельные участки для федеральных нужд |
| 4.1.4. | Регистрация права собственности Российской Федерации на земельные участки | свидетельство о праве собственности | Минэкономразвития России, Государственная компания "Автодор" | ноябрь 2018 г. | зарегистрировано право собственности Российской Федерации на земельные участки |
| 4.1.5. | Перевод земельных участков в категорию промышленности и транспорта | распоряжение Правительства Российской Федерации | Минсельхоз России, Минприроды России, Минтранс России, Минэкономразвития России, Правительство Московской области, Государственная компания "Автодор" в соответствии со сферами ведения | в 3-месячный срок с момента подачи ходатайства о переводе земель | земельные участки переведены в категорию земель промышленности и транспорта |
| 4.1.6. | Предоставление земельных участков в аренду Государственной компании "Автодор" | договор(ы) аренды | Росавтодор, Государственная компания "Автодор" | в 2-месячный срок с момента исполнения пункта 4.1.4 | зарегистрированы договоры аренды земельных участков |
| 4.2. | Подготовка территории строительства | акты приемки выполненных работ | Государственная компания "Автодор" | декабрь 2011 г. - январь 2019 г. | подготовлена территория строительства |

| № п/п | Наименование мероприятия | Итоговый документ | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Ожидаемые результаты |
|--------|---|--|--|-----------------------------|---|
| 4.3. | Подготовка и проведение концессионного конкурса | | | | |
| 4.3.1. | Доработка финансово-экономической модели и подготовка проекта решения Правительства Российской Федерации о заключении концессионного соглашения | проект распоряжения Правительства Российской Федерации | Минтранс России, Государственная компания "Автодор" | выполнено (декабрь 2013 г.) | определены организационно-правовая и финансовая модели реализации проекта ЦКАД |
| 4.3.2. | Выпуск распоряжения Правительства Российской Федерации о заключении концессионного соглашения | распоряжение Правительства Российской Федерации | Минтранс России, Минэкономразвития России, Минфин России, Государственная компания "Автодор" | выполнено (май 2014 г.) | принято распоряжение Правительства Российской Федерации о проведении конкурса |
| 4.3.3. | Разработка, согласование и утверждение конкурсной документации и проведение публичных слушаний | конкурсная документация | Государственная компания "Автодор" | выполнено (август 2014 г.) | утверждена конкурсная документация, условия конкурса обсуждены с потенциальными участниками |
| 4.3.4. | Разработка, согласование и утверждение проекта концессионного соглашения | проект концессионного соглашения | Государственная компания "Автодор", Минтранс России, Минэкономразвития России, Минфин России | выполнено (апрель 2016 г.) | утвержден проект концессионного соглашения |
| 4.3.5. | Проведение предварительного отбора | протокол конкурсной комиссии | Государственная компания "Автодор", Конкурсная комиссия | выполнено (декабрь 2014 г.) | проведен предварительный отбор участников конкурса |

| № п/п | Наименование мероприятия | Итоговый документ | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Ожидаемые результаты |
|---------|---|--|--|------------------------------|---|
| 4.3.6. | Актуализация финансово-экономической модели и подготовка проекта решения Правительства Российской Федерации о внесении изменений в решение о заключении концессионного соглашения | проект распоряжения Правительства Российской Федерации | Минтранс России, Государственная компания "Автодор" | выполнено (апрель 2015 г.) | обновлена финансовая модель реализации проекта ЦКАД |
| 4.3.7. | Выпуск распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении изменений в решение о заключении концессионного соглашения | распоряжение Правительства Российской Федерации | Минтранс России, Минэкономразвития России, Минфин России, Государственная компания "Автодор" | выполнено (ноябрь 2015 г.) | принято распоряжение Правительства Российской Федерации о внесении изменений в решение о заключении концессионного соглашения |
| 4.3.8. | Проведение конкурса | решение концедента | Государственная компания "Автодор" | выполнено (май 2016 г.) | принято решение о заключении концессионного соглашения |
| 4.3.9. | Подписание концессионного соглашения | концессионное соглашение | Государственная компания "Автодор" | выполнено (сентябрь 2016 г.) | заключено концессионное соглашение |
| 4.3.10. | Финансовое закрытие | соглашение с финансирующими организациями | Государственная компания "Автодор", Концессионер | выполнено (март 2017 г.) | концессионером подтверждено наличие достаточного количества финансовых ресурсов |

| № п/п | Наименование мероприятия | Итоговый документ | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Ожидаемые результаты |
|--|--|--|---|-----------------------------------|---|
| 4.4. | Строительно-монтажные работы | акты приемки выполненных работ | Государственная компания "Автодор", Концессионер | декабрь 2016 г. ноябрь 2019 г. | получен акт приемки выполненных работ |
| 4.5. | Ввод в эксплуатацию объекта | | | | |
| 4.5.1. | Подача документов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта | комплект документов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию | Государственная компания "Автодор", Концессионер | ноябрь 2019 г. | подготовлены документы для получения разрешения на ввод в эксплуатацию |
| 4.5.2. | Оформление разрешения на ввод в эксплуатацию объекта | разрешение на ввод в эксплуатацию, доклад в Правительство Российской Федерации | Росавтодор, Государственная компания "Автодор" | декабрь 2019 г. | получен акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 4.6. | Регистрация прав собственности | свидетельство на право собственности | Минэкономразвития России, Концессионер, Росавтодор, Государственная компания "Автодор" | декабрь 2019 г. | зарегистрировано право собственности Российской Федерации на автомобильную дорогу |
| 4.7. | Реализация второй очереди строительства | | Государственная компания "Автодор", Концессионер | 2023 - 2027 годы | |
| 5. Реализация проекта строительства ЦКАД (Четвертый пусковой комплекс) | | | | | |
| 5.1. | Оформление земельных участков в полосе отвода автомобильной дороги (работа ведется с апреля 2013 г.) | | | | |
| 5.1.1. | Разработка и утверждение документации по планировке территории | ведомственный акт | Росавтодор, Государственная компания "Автодор" | выполнено (май 2014 г.) | утверждена документация по планировке территории |

| № п/п | Наименование мероприятия | Итоговый документ | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Ожидаемые результаты |
|--------|---|---|--|--|--|
| 5.1.2. | Принятие решений об изъятии (резервировании) земельных участков | ведомственный акт | Росавтодор, Государственная компания "Автодор" | март 2018 г. | приняты решения об изъятии земельных участков |
| 5.1.3. | Изъятие земельных участков для федеральных нужд | договоры и (или) судебные решения | Государственная компания "Автодор" | ноябрь 2018 г. | изъяты земельные участки для федеральных нужд |
| 5.1.4. | Регистрация права собственности Российской Федерации на земельные участки | свидетельство о праве собственности | Минэкономразвития России, Государственная компания "Автодор" | март 2019 г. | зарегистрировано право собственности Российской Федерации на земельные участки |
| 5.1.5. | Перевод земельных участков в категорию промышленности и транспорта | распоряжение Правительства Российской Федерации | Минсельхоз России, Минприроды России, Минтранс России, Минэкономразвития России, Правительство Московской области, Государственная компания "Автодор" в соответствии со сферами ведения | в 3-месячный срок с момента подачи ходатайства о переводе земель | земельные участки переведены в категорию земель промышленности и транспорта |
| 5.1.6. | Предоставление земельных участков в аренду Государственной компании "Автодор" | договор(ы) аренды | Росавтодор, Государственная компания "Автодор" | в 2-месячный срок с момента исполнения пункта 5.1.4 | зарегистрированы договоры аренды земельных участков |
| 5.2. | Подготовка территории строительства | акты приемки выполненных работ | Государственная компания "Автодор" | апрель 2013 г. - март 2019 г. | подготовлена территория строительства |

| № п/п | Наименование мероприятия | Итоговый документ | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Ожидаемые результаты |
|--------|---|--|--|-----------------------------|---|
| 5.3. | Подготовка и проведение концессионного конкурса | | | | |
| 5.3.1. | Доработка финансово-экономической модели и подготовка проекта решения Правительства Российской Федерации о заключении концессионного соглашения | проект распоряжения Правительства Российской Федерации | Минтранс России, Государственная компания "Автодор" | выполнено (декабрь 2013 г.) | определены организационно-правовая и финансовая модели реализации проекта |
| 5.3.2. | Выпуск распоряжения Правительства Российской Федерации о заключении концессионного соглашения | распоряжение Правительства Российской Федерации | Минтранс России, Минэкономразвития России, Минфин России, Государственная компания "Автодор" | выполнено (май 2014 г.) | принято распоряжение Правительства Российской Федерации о проведении конкурса |
| 5.3.3. | Разработка, согласование и утверждение конкурсной документации и проведение публичных слушаний | конкурсная документация | Государственная компания "Автодор" | выполнено (август 2014 г.) | утверждена конкурсная документация, условия конкурса обсуждены с потенциальными участниками |
| 5.3.4. | Разработка, согласование и утверждение проекта концессионного соглашения | проект концессионного соглашения | Государственная компания "Автодор", Минтранс России, Минэкономразвития России, Минфин России | выполнено (апрель 2016 г.) | утвержден проект концессионного соглашения |
| 5.3.5. | Проведение предварительного отбора | протокол конкурсной комиссии | Государственная компания "Автодор", Конкурсная комиссия | выполнено (декабрь 2014 г.) | проведен предварительный отбор участников конкурса |

| № п/п | Наименование мероприятия | Итоговый документ | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Ожидаемые результаты |
|---------|---|--|--|----------------------------|---|
| 5.3.6. | Актуализация финансово-экономической модели и подготовка проекта решения Правительства Российской Федерации о внесении изменений в решение о заключении концессионного соглашения | проект распоряжения Правительства Российской Федерации | Минтранс России, Государственная компания "Автодор" | выполнено (апрель 2015 г.) | обновлена финансовая модель реализации проекта ЦКАД |
| 5.3.7. | Выпуск распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении изменений в решение о заключении концессионного соглашения | распоряжение Правительства Российской Федерации | Минтранс России, Минэкономразвития России, Минфин России, Государственная компания "Автодор" | выполнено (ноябрь 2015 г.) | принято распоряжение Правительства Российской Федерации о внесении изменений в решение о заключении концессионного соглашения |
| 5.3.8. | Проведение конкурса | решение концедента | Государственная компания "Автодор" | выполнено (май 2016 г.) | принято решение о заключении концессионного соглашения |
| 5.3.9. | Изменение состава участников концессионера ООО "Юго-восточная магистраль" | договоры купли-продажи долей | Государственная компания "Автодор", УК "Лидер", ООО "Юго-восточная магистраль" | май 2017 г. | Изменен состав участников ООО "Юго-восточная магистраль" |
| 5.3.10. | Подписание концессионного соглашения | концессионное соглашение | Государственная компания "Автодор" | июнь 2017 г. | заключено концессионное соглашение |

| № п/п | Наименование мероприятия | Итоговый документ | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Ожидаемые результаты |
|---------|---|--|---|----------------------------------|---|
| 5.3.11. | Финансовое закрытие | соглашение с финансирующими организациями | Государственная компания "Автодор", Концессионер | октябрь 2017 г. | концессионером подтверждено наличие достаточного количества финансовых ресурсов |
| 5.4. | Строительно-монтажные работы | акты приемки выполненных работ | Государственная компания "Автодор", Концессионер | июль 2017 г. - ноябрь 2019 г. | получен акт приемки выполненных работ |
| 5.5. | Ввод объекта в эксплуатацию | | | | |
| 5.5.1. | Подача документов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта | комплект документов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию | Государственная компания "Автодор", Концессионер | ноябрь 2019 г. | подготовлены документы для получения разрешения на ввод в эксплуатацию |
| 5.5.2. | Оформление разрешения на ввод в эксплуатацию объекта | разрешение на ввод в эксплуатацию, доклад в Правительство Российской Федерации | Росавтодор, Государственная компания "Автодор" | декабрь 2019 г. | получен акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 5.6. | Регистрация прав собственности | свидетельство на право собственности | Минэкономразвития России, Концессионер, Росавтодор, Государственная компания "Автодор" | декабрь 2019 г. | зарегистрировано право собственности Российской Федерации на автомобильную дорогу |
| 5.7. | Реализация второй очереди строительства | | Государственная компания "Автодор", Концессионер | 2023 - 2027 годы | |

| № п/п | Наименование мероприятия | Итоговый документ | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Ожидаемые результаты |
|--|---|--|--|------------------------------|---|
| 6. Реализация проекта строительства ЦКАД (Пятый пусковой комплекс) | | | | | |
| 6.1. | Подготовка и проведение инвестиционного конкурса | | | | |
| 6.1.1. | Доработка финансово-экономической модели и разработка проекта инвестиционного соглашения, подготовка конкурсной документации, проведение публичных слушаний | конкурсная документация, проект инвестиционного соглашения | Государственная компания "Автодор" | выполнено (сентябрь 2014 г.) | определены организационно-правовая и финансовая модели реализации проекта ЦКАД, подготовлена конкурсная документация, условия конкурса обсуждены с потенциальными участниками |
| 6.1.2. | Проведение конкурсного отбора (с учетом пункта 1.5) | заключенное долгосрочное инвестиционное соглашение | Государственная компания "Автодор" | выполнено (декабрь 2014 г.) | проведен конкурс, заключено долгосрочное инвестиционное соглашение |
| 6.2. | Оформление земельных участков в полосе отвода автомобильной дороги | | | | |
| 6.2.1. | Разработка и утверждение документации по планировке территории | ведомственный акт | Росавтодор, Государственная компания "Автодор" | выполнено (ноябрь 2014 г.) | утверждена документация по планировке территории |
| 6.2.2. | Принятие решений об изъятии (резервировании) земельных участков | ведомственный акт | Росавтодор, Государственная компания "Автодор" | август 2017 г. | приняты решения об изъятии земельных участков |
| 6.2.3. | Изъятие земельных участков для федеральных нужд | договоры и (или) судебные решения | Государственная компания "Автодор" | февраль 2018 г. | изъяты земельные участки для федеральных нужд |

| № п/п | Наименование мероприятия | Итоговый документ | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Ожидаемые результаты |
|--------|---|---|---|--|---|
| 6.2.4. | Регистрация права собственности Российской Федерации на земельные участки | свидетельство о праве собственности | Минэкономразвития России, Инвестор, Государственная компания "Автодор" | май 2018 г. | зарегистрировано право Российской Федерации на земельные участки |
| 6.2.5. | Перевод земельных участков в категорию промышленности и транспорта | распоряжение Правительства Российской Федерации | Минсельхоз России, Минприроды России, Минтранс России, Минэкономразвития России, Правительство Московской области, Государственная компания "Автодор" в соответствии со сферами ведения | в 3-месячный срок с момента подачи ходатайства о переводе земель | земельные участки переведены в категорию земель промышленности и транспорта |
| 6.2.6. | Предоставление земельных участков в аренду Государственной компании "Автодор" | договор(ы) аренды | Росавтодор, Государственная компания "Автодор" | в 2-месячный срок с момента исполнения пункта 6.2.4 | зарегистрированы договоры аренды земельных участков |
| 6.3. | Подготовка территории строительства | акты приемки выполненных работ | Государственная компания "Автодор", Инвестор | август 2014 г. - сентябрь 2018 г. | подготовлена территория строительства |
| 6.4. | Строительно-монтажные работы | акты приемки выполненных работ | Государственная компания "Автодор", Инвестор | сентябрь 2016 г. - ноябрь 2018 г. | получен акт приемки выполненных работ |

| № п/п | Наименование мероприятия | Итоговый документ | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Ожидаемые результаты |
|--------|--|--|--|------------------|--|
| 6.5. | Ввод объекта в эксплуатацию | | | | |
| 6.5.1. | Подача документов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта | комплект документов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию | Государственная компания "Автодор", Инвестор | ноябрь 2018 г. | подготовлены документы для получения разрешения на ввод в эксплуатацию |
| 6.5.2. | Оформление разрешения на ввод в эксплуатацию объекта | разрешение на ввод в эксплуатацию, доклад в Правительство Российской Федерации | Росавтодор, Государственная компания "Автодор" | декабрь 2018 г. | получен акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 6.6. | Регистрация прав собственности | свидетельство на право собственности | Минэкономразвития России, Росавтодор, Государственная компания "Автодор" | декабрь 2018 г. | зарегистрировано право Российской Федерации на автомобильную дорогу |
| 6.7. | Реализация объекта "Строительство путепровода на автомобильной дороге Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру на 3 км участка от Минского шоссе до Можайского шоссе, Московская область, 42 км ПК7 участка Москва - Можайск (перегон Одинцово - Голицыно) | | | | |
| 6.7.1. | Строительно-монтажные работы | акты приемки выполненных работ | Росавтодор | ноябрь 2018 г. | получен акт приемки выполненных работ |
| 6.7.2. | Оформление разрешения на ввод в эксплуатацию объекта | разрешение на ввод в эксплуатацию, доклад в Правительство Российской Федерации | Росавтодор | декабрь 2018 г. | получен акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 6.8. | Строительство второго пускового комплекса | | Государственная компания "Автодор" | 2023 - 2027 годы | |