



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 апреля 2019 г. № 834-р

МОСКВА

1. Утвердить прилагаемый план первоочередных мероприятий по реализации инвестиционного проекта "Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Мурманской области" (далее - план).

2. Минтрансу России обеспечить координацию работы федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Мурманской области и заинтересованных организаций по выполнению плана.

3. Федеральным органам исполнительной власти, ответственным за реализацию плана, ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Минтранс России информацию о ходе его выполнения.

4. Рекомендовать федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти Мурманской области и органам местного самоуправления Мурманской области оказывать содействие в сокращении сроков, связанных с оформлением предоставления земельных участков для строительства объектов, предусмотренных планом, выдачей технических условий, согласованием проектных решений, а также сроков проведения экспертиз и выдачи разрешений.

5. Рекомендовать органам исполнительной власти Мурманской области и органам местного самоуправления Мурманской области рассмотреть вопрос о предоставлении налоговых льгот по региональным и местным налогам, а также по федеральным налогам в части налогов,

зачисляемых в бюджет субъекта Российской Федерации, для организаций, осуществляющих строительство и эксплуатацию объектов, предусмотренных планом.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 26 апреля 2019 г. № 834-р

П Л А Н

первоочередных мероприятий по реализации инвестиционного проекта "Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Мурманской области"

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители (заинтересованные органы и организации) | Вид документа или планируемый результат |
|--|--------------------|---|--|
| 1. Подготовка предложений о возможности использования перегрузочного комплекса для газификации Мурманской области | IV квартал 2019 г. | Минэнерго России, ФАС России, Правительство Мурманской области, общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК- Мурманск" | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 2. Подготовка и согласование ходатайства (декларации) о намерениях инвестирования в строительство морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в Мурманской области (далее - перегрузочный комплекс), включая варианты размещения терминала, определения технических характеристик, перечня объектов частной и федеральной собственности, источников и механизмов финансирования | II квартал 2019 г. | общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК- Мурманск", Росморречфлот | получение согласования ходатайства |

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители (заинтересованные органы и организации) | Вид документа или планируемый результат |
|---|--|---|--|
| 3. Подготовка и согласование задания на проектирование строительства перегрузочного комплекса | II квартал 2019 г. | Росморречфлот, федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт", общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК- Мурманск" | получение согласования задания на проектирование строительства перегрузочного комплекса |
| 4. Проведение первого этапа публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта перегрузочного комплекса | II квартал 2019 г. | общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК- Мурманск" | получение соответствующего заключения |
| 5. Получение заключения о целесообразности реализации инвестиционного проекта с использованием бюджетных средств, выданного общественным советом при Росморречфлоте, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. № 382 "О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" | в течение 15 дней после выполнения пункта 4 | Росморречфлот | получение соответствующего заклучения |
| 6. Подготовка документов, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 590 "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения" | II квартал 2019 г. (после выполнения пункта 5) | общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК- Мурманск" | представление соответствующих документов в Росморречфлот |

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители (заинтересованные органы и организации) | Вид документа или планируемый результат |
|---|--|---|---|
| 7. Представление в Минэкономразвития России и заинтересованные федеральные органы исполнительной власти документов, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 590 "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения" | III квартал 2019 г. (после выполнения пунктов 5 и 6) | Росморречфлот | определение и согласование источников финансирования объектов инвестиционного проекта перегрузочного комплекса |
| 8. Подготовка предложений по включению инвестиционного проекта перегрузочного комплекса в документы стратегического планирования Российской Федерации и в иные программные документы (государственную программу, или федеральную адресную инвестиционную программу, или федеральную целевую программу, или ведомственную целевую программу, или инвестиционную программу субъекта естественных монополий) | II квартал 2019 г. | Минтранс России, общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск", Росморречфлот | включение инвестиционного проекта перегрузочного комплекса в документы стратегического планирования |
| 9. Подготовка и направление в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проекта изменений в схему территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р, предусматривающих реализацию | II квартал 2019 г. | Минтранс России, Минэкономразвития России с участием общества с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск", Правительство Мурманской области | распоряжение Правительства Российской Федерации |

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители (заинтересованные органы и организации) | Вид документа или планируемый результат |
|---|--|---|--|
| инвестиционного проекта перегрузочного комплекса | | | |
| 10. Подготовка, согласование и утверждение документации по планировке территории для размещения объектов перегрузочного комплекса | III квартал 2019 г. (после выполнения пункта 9) | общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск", Росморречфлот, Правительство Мурманской области | утверждение документации по планировке территории для размещения объектов перегрузочного комплекса |
| 11. Выделение, формирование и предоставление земельных участков для размещения объектов перегрузочного комплекса | 2019 год | Правительство Мурманской области, Минобороны России, Росимущество, Росморречфлот, общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск" | предоставление обществу с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск" земельных участков для размещения объектов перегрузочного комплекса |
| 12. Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации перегрузочного комплекса | III квартал 2019 г. | общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск", Минобороны России | представление в федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт" проектной документации перегрузочного комплекса |

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители (заинтересованные органы и организации) | Вид документа или планируемый результат |
|---|---|--|---|
| 13. Согласование проектной документации перегрузочного комплекса | в течение 30 дней (после выполнения пункта 12) | Росморречфлот, федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт" | получение обществом с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск" согласования проектной документации перегрузочного комплекса |
| 14. Проведение государственной экологической экспертизы проектной документации перегрузочного комплекса | IV квартал 2019 г. (после выполнения пункта 13) | Росприроднадзор, Правительство Мурманской области, общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск" | получение обществом с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск" заключения государственной экологической экспертизы проектной документации |
| 15. Проведение второго этапа публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта перегрузочного комплекса | I квартал 2020 г. | общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск", Росморречфлот | получение заключения по второму этапу публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта |
| 16. Проведение государственной экспертизы проектной документации перегрузочного комплекса | I квартал 2020 г. (после выполнения пункта 14) | общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск", федеральное автономное учреждение | получение обществом с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск" |

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители (заинтересованные органы и организации) | Вид документа или планируемый результат |
|---|---|--|---|
| 17. Подготовка и внесение в Правительство Российской Федерации проекта распоряжения Правительства Российской Федерации об изменении границ территории морского порта Мурманск | IV квартал 2019 г. (после выполнения пункта 9) | "Главное управление государственной экспертизы", Росморречфлот Минтранс России, Росморречфлот, ФСБ России, МВД России, Минобороны России, Минэкономразвития России, Минприроды России, Минсельхоз России, Росреестр, Росводресурсы, общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск", Правительство Мурманской области | заклучения государственной экспертизы проектной документации распоряжение Правительства Российской Федерации |
| 18. Подготовка проекта санитарно-защитной зоны перегрузочного комплекса, получение экспертного заключения о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы в отношении проекта санитарно-защитной зоны перегрузочного комплекса | III - IV кварталы 2019 г. | общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск", Роспотребнадзор | получение обществом с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск" заклучения Роспотребнадзора о проведении санитарно- эпидемиологической экспертизы в отношении проекта санитарно- защитной зоны |

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители (заинтересованные органы и организации) | Вид документа или планируемый результат |
|---|--------------------|---|--|
| | | | перегрузочного комплекса |
| 19. Получение разрешения на строительство объектов перегрузочного комплекса | II квартал 2020 г. | общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск", Росморречфлот | разрешение на строительство объектов перегрузочного комплекса |
| 20. Строительство объектов портовой инфраструктуры, относящихся исключительно к федеральной собственности | 2020 - 2021 годы | Минтранс России, Росморречфлот, федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт", общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск" | завершено строительство объектов портовой инфраструктуры |
| 21. Строительство объектов частной собственности перегрузочного комплекса (первый пусковой комплекс) | 2020 - 2022 годы | общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск" | завершено строительство объектов перегрузочного комплекса (первый пусковой комплекс) |
| 22. Строительство объектов частной собственности перегрузочного комплекса (второй пусковой комплекс) | 2020 - 2023 годы | общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск" | завершено строительство объектов перегрузочного комплекса (второй пусковой комплекс) |
| 23. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объектов федеральной собственности | 2021 год | Росморречфлот, общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск" | ввод в эксплуатацию объектов федеральной собственности |

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители (заинтересованные органы и организации) | Вид документа или планируемый результат |
|---|--------------------|--|--|
| 24. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию перегрузочного комплекса (первый и второй пусковые комплексы) | 2022 - 2023 годы | общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск", Росморречфлот | ввод в эксплуатацию перегрузочного комплекса (первый и второй пусковые комплексы) |
| 25. Представление в Минтранс России обосновывающих материалов для запроса у федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных осуществлять пограничный, таможенный и иные виды контроля, информации о требованиях к строительству, реконструкции, оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля в морском пункте пропуска Мурманск на территории перегрузочного комплекса | II квартал 2019 г. | общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск" | представление соответствующих материалов в Минтранс России |
| 26. Представление обществу с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск" информации о требованиях к строительству, реконструкции, оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля в морском пункте пропуска Мурманск на территории перегрузочного комплекса | II квартал 2019 г. | Минтранс России, ФСБ России, ФТС России, Роспотребнадзор, Россельхознадзор | представление соответствующих материалов обществу с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск" |

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители (заинтересованные органы и организации) | Вид документа или планируемый результат |
|--|--|--|--|
| 27. Подготовка проектной документации на строительство (реконструкцию) и оборудование зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля в морском пункте пропуска Мурманск на территории перегрузочного комплекса | IV квартал 2019 г. (после выполнения пункта 26) | общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск" | представление в Минтранс России соответствующей проектной документации |
| 28. Согласование с федеральными органами исполнительной власти проектной документации на строительство (реконструкцию) и оборудование зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля в морском пункте пропуска Мурманск на территории перегрузочного комплекса | IV квартал 2019 г. | Минтранс России, ФСБ России, ФТС России, Роспотребнадзор, Россельхознадзор | получение обществом с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск" согласования соответствующей проектной документации |
| 29. Строительство (реконструкция) и оборудование зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля в морском пункте пропуска Мурманск на территории перегрузочного комплекса. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объектов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации | 2020 - 2021 годы | общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск" | приказ Минтранса России |
| 30. Проведение межведомственной комиссии по проверке соответствия морского пункта пропуска Мурманск, реконструированного в пределах перегрузочного комплекса, | 2022 год | Минтранс России | приказ Минтранса России об открытии морского пункта пропуска |

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители (заинтересованные органы и организации) | Вид документа или планируемый результат |
|---|-----------------|---|--|
| требованиям к строительству, реконструкции, оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля * | | | Мурманск, реконструированного в пределах перегрузочного комплекса |

* После включения территории перегрузочного комплекса в границы территории морского порта Мурманск.
