



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 августа 2016 г. № 836

МОСКВА

### **О внесении изменений в Правила осуществления мониторинга реализации крупных проектов с государственным участием, в том числе инфраструктурных проектов, финансируемых в рамках федеральных целевых программ и за счет средств Фонда национального благосостояния**

Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т :**

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила осуществления мониторинга реализации крупных проектов с государственным участием, в том числе инфраструктурных проектов, финансируемых в рамках федеральных целевых программ и за счет средств Фонда национального благосостояния, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2015 г. № 1199 "О мониторинге реализации крупных проектов с государственным участием, в том числе инфраструктурных проектов, финансируемых в рамках федеральных целевых программ и за счет средств Фонда национального благосостояния" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 46, ст. 6386).

Председатель Правительства  
Российской Федерации

Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением Правительства  
Российской Федерации  
от 22 августа 2016 г. № 836

### ИЗМЕНЕНИЯ,

**которые вносятся в Правила осуществления мониторинга  
реализации крупных проектов с государственным участием,  
в том числе инфраструктурных проектов, финансируемых  
в рамках федеральных целевых программ и за счет средств  
Фонда национального благосостояния**

1. Пункты 5 и 7 после слова "Росатом" дополнить словами "и Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос".

2. В пункте 9 слова "не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом" заменить словами "не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом".

3. В приложении № 1 к указанным Правилам:

а) в пункте 8 слово "заказчике" заменить словами "техническом заказчике (при его наличии)";

б) в пункте 18 в графе "собственные средства застройщика или заказчика" таблицы слова "или заказчика" исключить;

в) в пункте 22:

слово "каждого" заменить словом "отчетного";

в графе "Размер собственных средств заказчика или застройщика (млн. рублей, процентов от общего объема)" таблицы слова "заказчика или" исключить;

г) пункт 26 изложить в следующей редакции:

**"26. Расчет интегральной оценки возможных коррупционных проявлений  
и рисков при реализации крупного проекта**

№ п/п	Критерии	Допустимые баллы оценки	Балл оценки (б <sub>г</sub> ): ответ "да" - 0, ответ "нет" - 0,5/1/1,5/2 (или "Критерий неприменим")	Ссылка на документы, подтверждение (комментарии)
----------	----------	-------------------------	---	--

**I. Отбор исполнителя (подрядной организации)**

1.1.	Не обеспечено проведение всех конкурсных процедур по отбору исполнителей (подрядных организаций) в целях выполнения полного комплекса работ, в том числе по вводу объекта (объектов) в эксплуатацию, в рамках реализации крупного проекта	0/1		
1.2.	Исполнителями (подрядными организациями) не проводятся конкурсные процедуры по отбору соисполнителей (субподрядных организаций) для выполнения работ в рамках реализации крупного проекта	0/0,5		
1.3.	Имеются факты обжалования результатов конкурсной процедуры (процедур) со стороны участников закупки и (или) иных лиц и организаций (за исключением признанных Федеральной антимонопольной службой необоснованными)	0/1,5		
1.4.	Имеются факты участия в конкурсных процедурах единственного участника	0/2		
1.5.	Имеется аффилированность между должностными лицами главного распорядителя средств федерального бюджета, государственного заказчика, застройщика, технического заказчика, ответственными за реализацию крупного проекта, и собственниками и (или) руководством исполнителей (подрядных организаций)	0/2		

№ п/п	Критерии	Допустимые баллы оценки	Балл оценки (б <sub>j</sub> ): ответ "да" - 0, ответ "нет" - 0,5/1/1,5/2 (или "Критерий неприменим")	Ссылка на документы, подтверждение (комментарии)
----------	----------	-------------------------	---	--

## II. Заключение контракта с исполнителем (подрядной организацией)

- |      |   |       |  |  |
|------|---|-------|--|--|
| 2.1. | Имеются факты заключения контракта с единственным участником конкурсной процедуры   | 0/1,5 |  |  |
| 2.2. | Имеются факты заключения контрактов с одним и тем же исполнителем по итогам проведения разных конкурсных процедур   | 0/1,5 |  |  |
| 2.3. | Не обеспечено заключение контрактов (договоров) в рамках реализации крупного проекта в целях выполнения полного комплекса работ, в том числе по вводу объекта (объектов) в эксплуатацию                                   | 0/1   |  |  |
| 2.4. | Заклученные контракты (договоры), содержащие в том числе количественные и качественные показатели и сроки реализации крупного проекта, не соответствуют нормативному правовому акту об утверждении проектной документации | 0/1   |  |  |
| 2.5. | Заклученные контракты (договоры) предусматривают выплату аванса (предоплаты) за выполнение работ (услуг) в рамках реализации крупного проекта   | 0/0,5 |  |  |
| 2.6. | Заклученные контракты (договоры) не содержат условия о предоставлении банковской гарантии   | 0/1   |  |  |
| 2.7. | Заклученные контракты (договоры) не предусматривают штрафные и иные санкции за нарушение существенных условий контрактов (договоров)  | 0/1   |  |  |

№ п/п	Критерии	Допустимые баллы оценки	Балл оценки (б <sub>j</sub> ): ответ "да" - 0, ответ "нет" - 0,5/1/1,5/2 (или "Критерий неприменим")	Ссылка на документы, подтверждение (комментарии)
2.8.	Заключенные контракты (договоры) не предусматривают штрафные и иные санкции за нарушение срока сдачи объекта в эксплуатацию	0/1		
2.9.	Отсутствуют заключенные исполнителем (подрядной организацией) договоры страхования от невыполнения соисполнителями (субподрядными организациями) предусмотренных контрактом (договором) работ	0/0,5		
<b>III. Реализация инвестиционного проекта</b>				
3.1.	Отсутствует по состоянию на дату начала выполнения работ в рамках реализации крупного проекта полученное в установленном порядке разрешение на выполнение соответствующих работ	0/1,5		
3.2.	Не оформлены в установленном порядке права на земельные участки, используемые в рамках реализации крупного проекта	0/1,5		
3.3.	Отсутствует полученное в установленном порядке согласование на устройство (перенос) инженерных коммуникаций к началу выполнения работ в рамках реализации крупного проекта	0/1,5		
3.4.	Затраты на строительство необходимой внешней инфраструктуры, в том числе транспортной, не предусмотрены в рамках реализации крупного проекта	0/0,5		
3.5.	При реализации крупного проекта используется импортное оборудование, входящее в сметы строек, произведенное за пределами Российской Федерации	0/1		

№ п/п	Критерии	Допустимые баллы оценки	Балл оценки (б <sub>j</sub> ): ответ "да" - 0, ответ "нет" - 0,5/1/1,5/2 (или "Критерий неприменим")	Ссылка на документы, подтверждение (комментарии)
3.6.	При реализации крупного проекта используются заведомо дорогие материалы и (или) технологические решения	0/2		
3.7.	Используемое при реализации крупного проекта импортное оборудование, входящее в сметы строек, произведенное за пределами Российской Федерации, имеет отечественные аналоги	0/2		
3.8.	Имеются факты заключения с соисполнителями (субподрядными организациями) контрактов (договоров) на выполнение профильных для исполнителя (подрядной организации) работ	0/0,5		
3.9.	Имеются факты заключения контрактов (договоров) по реализации иных инвестиционных проектов между главным распорядителем средств федерального бюджета, государственным заказчиком, застройщиком, техническим заказчиком, ответственными за реализацию крупного проекта, и исполнителем (подрядной организацией)	0/1,5		
3.10.	Имеются факты наличия кредиторской и (или) дебиторской задолженности по контрактам (договорам)	0/2		
3.11.	Имеются факты смены исполнителей (подрядных организаций) в ходе реализации крупного проекта	0/1,5		
3.12.	Фактические сроки выполнения работ не соответствуют срокам, предусмотренным плановым графиком выполнения работ в соответствии с условиями контрактов (договоров)	0/1,5		

№ п/п	Критерии	Допустимые баллы оценки	Балл оценки (б <sub>j</sub> ): ответ "да" - 0, ответ "нет" - 0,5/1/1,5/2 (или "Критерий неприменим")	Ссылка на документы, подтверждение (комментарии)
3.13.	Фактические сроки перечисления средств за выполнение работ не соответствуют срокам, предусмотренным плановым графиком платежей в соответствии с условиями контрактов (договоров)	0/1,5		
3.14.	Имеются факты резкого увеличения объемов выполняемых подрядными (субподрядными) организациями работ (в стоимостном выражении) к концу года по сравнению с ранее заявленными	0/1,5		
3.15.	Имеются факты изменения стоимости отдельных объектов в рамках реализации крупного проекта	0/2		
3.16.	Имеются факты изменения существенных условий контрактов (договоров) в ходе реализации крупного проекта, в том числе количественных и качественных показателей, сроков реализации крупного проекта и стоимости контрактов (договоров)	0/2		
3.17.	Имеются факты предъявленных претензий в адрес главного распорядителя средств федерального бюджета, государственного заказчика, застройщика, технического заказчика со стороны исполнителей (подрядных организаций) в ходе реализации крупного проекта	0/1,5		
3.18.	Отсутствуют факты применения главным распорядителем средств федерального бюджета, или государственным заказчиком, или застройщиком, или техническим заказчиком штрафных и иных санкций	0/2		

№ п/п	Критерии	Допустимые баллы оценки	Балл оценки (б <sub>j</sub> ): ответ "да" - 0, ответ "нет" - 0,5/1/1,5/2 (или "Критерий неприменим")	Ссылка на документы, подтверждение (комментарии)
	в случаях нарушения исполнителем (подрядной организацией) условий контракта (договора)			
3.19.	Не осуществляется эксплуатирующей организацией технический надзор при реконструкции объектов	0/1		
IV. Сдача объекта (объектов) в эксплуатацию				
4.1.	Сдача объекта (объектов) в эксплуатацию производится с нарушением сроков, предусмотренных плановым графиком выполнения работ и условиями контракта (договора)	0/1		
4.2.	Не обеспечено выполнение полного комплекса работ в рамках реализации крупного проекта к моменту сдачи объекта (объектов) в эксплуатацию	0/1		
4.3.	Имеются замечания в акте (актах) ввода объекта (объектов) в эксплуатацию	0/0,5		
4.4.	После завершения строительства главным распорядителем средств федерального бюджета или государственным заказчиком либо застройщиком не проводятся конкурсные процедуры по отбору организации (организаций) для осуществления эксплуатации объекта (объектов)	0/0,5		
4.5.	Имеется аффилированность между должностными лицами главного распорядителя средств федерального бюджета, государственного заказчика, застройщика, технического заказчика, ответственными за реализацию крупного проекта, и собственниками и (или) руководством эксплуатирующей организации	0/1		



№ п/п	Критерии	Допустимые баллы оценки	Балл оценки (б <sub>j</sub> ): ответ "да" - 0, ответ "нет" - 0,5/1/1,5/2 (или "Критерий неприменим")	Ссылка на документы, подтверждение (комментарии)
4.6.*	Предельная сметная стоимость крупного проекта в соответствии с утвержденным заданием на проектирование не соответствует фактически затраченным объемам финансирования	0/1		
4.7.	Показатели мощности крупного проекта в соответствии с утвержденным заданием на проектирование не соответствуют итоговым показателям мощности	0/0,5		

Расчет интегральной оценки

Количество критериев (К)	К = 40	
Количество неприменимых критериев (К <sub>неп</sub> )	К <sub>неп</sub> =	$B_{\text{сум}} = \sum_{j=1}^K b_j =$
Сумма возможных максимальных баллов оценки по неприменимым критериям (В <sub>неп</sub> )	В <sub>неп</sub> =	$\sum_{i=1}^{K_{\text{неп}}} b_i =$
Сумма набранных баллов оценки (В <sub>сум</sub> )		
i - неприменимые критерии		
j - применимые критерии		
Расчет интегральной оценки возможных коррупционных проявлений и рисков при реализации крупного проекта (Э <sub>инт</sub> )**	Э <sub>инт</sub> = 100% × В <sub>сум</sub> / (50 - В <sub>неп</sub> ), где 50 - максимальное количество баллов	

\* Критерий неприменим, если предельная сметная стоимость крупного проекта в соответствии с утвержденным заданием на проектирование меньше фактически затраченных объемов финансирования.

\*\* Э<sub>инт</sub> = 100% - возможные коррупционные проявления не выявлены;  
Э<sub>инт</sub> ≥ 70% - риск возможных коррупционных проявлений незначителен;  
Э<sub>инт</sub> < 70% - риск возможных коррупционных проявлений имеется."